

Ons nummer: O21.002493



## Schriftelijke reactie toezegging

Raad/commissie	Commissie BF
Datum vergadering	9 december 2021
Onderwerp	diverse toezeggingen naar aanleiding van bestuursrapportage september/oktober
Toezegging gedaan door	Gea Wielinga

### Omschrijving toezegging

N.a.v. agendapunt 19, Bestuursrapportage september, oktober 2021, wordt toegezegd schriftelijk terug te komen op de volgende vragen, o.a. graag een toelichting waarom er zoveel achterstanden (planning) zijn bij diverse projecten.

### Datum schriftelijke reactie

16 december 2021

### Schriftelijke reactie

Binnen de Ontwikkelagenda zijn de volgende projecten ofwel geel ofwel rood gemarkeerd met betrekking tot de planning:

- **Bolsward: Bolsward-west (ontsluiting):** dit project is gekoppeld aan de ontwikkeling van de lobby voor een aquaduct en daarbij ook een andere oplossingsrichting van de kruising A7 met N359. De eerste inzet richting ministerie is vertraagd, omdat er nog geen nieuwe minister is benoemd. Het lijkt de provincie en gemeente het meest effectief met de nieuwe minister het gesprek in het kader van het MIRT aan te gaan.
- **Bolsward: Huisvesting Buitendienst:** het extra ruimtelijke beslag, door hoeveelheid aan functies in het plangebied, vergde een scopewijziging van het project. Deze wijziging wordt momenteel uitgewerkt. Zie Informatie raad/mededeling college, geplaatst in week 44 onder de naam 'Integrale gebiedsontwikkeling Bolsward-West'. De uitwerking vraagt echter meer tijd door hogere bouweisen, duurzaamheidsmogelijkheden (energieopwekking), maar ook de forse prijsstijgingen in de bouwsector.
- **Sneek: De Potten, visievorming:** de commissie Doarp, Stêd en Omkriten heeft de portefeuillehouder geadviseerd het draagvlak voor de visie te vergroten en het voorstel terug te trekken. Het aanvullend traject is voor ons college vastgesteld en ter informatie naar uw raad gezonden. Zie hiervoor naar Informatie raad/mededeling college, geplaatst in week 42 onder de naam 'Procesvoorstel Ambitie De Potten'. Dit aanvullend traject veroorzaakt met de coronamaatregelen in oenschouw nemend, naar verwachting een jaar vertraging.

- IJsselmeer opgave: Atlantikwall in het waddengebied:  
Toelichting op de afwijking:  
Dit project is vertraagd vanwege de vertraging van de werkzaamheden aan de afsluitdijk (zie ook project De Nieuwe Afsluitdijk).
- IJsselmeer opgave: De Nieuwe Afsluitdijk:  
Toelichting op de afwijking:  
De werkzaamheden aan de afsluitdijk hebben 3 jaar vertraging opgelopen en zullen naar verwachting 2025 gereed zijn. Dit heeft met name te maken met de vertraging op het onderdeel spuisluisen bij Den Oever. In maart 2021 is dit via diverse kanalen in de media gebracht.